

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
Sídlo: Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Hartmannová
IČO: 50424891
DIČ: 2120341509
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK17 5573 0055 0001 0000 0000 0000
Zástupca splnomocnený na rokovanie:
vo veciach technických: Ing. Peter Košec
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Si.To.Ro.s.r.o.
Sídlo: Veľká Čauša 177 971 01
Štatutárny zástupca: Pavel Ďurdina – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prievidza
IBAN: .
IČO: 36 326 372
DIČ: 20 200 79 226
IČ DPH: SK20 200 79 226
Zapísaná v: 13532/R
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Slavomír Ondrejovič – majster stavebnej výroby
Tel.: 0907 736 981
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.10.2020 Zmluvu o dielo na realizáciu investičnej akcie „Oprava stropu telocvične a výmena okien“.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia Diela podľa bodu 5.1. článku V Zmluvy: z dôvodu vyššej moci (mimoriadna situácia kvôli koronavírusu COVID-19 – nariadená karanténa pracovníkov zhotoviteľa) boli práce na diele podľa bodu 2.1. článku II Zmluvy prerušené. Na stavbe budú prebiehať len práce, ktoré zabraňujú vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele podľa požiadaviek technického dozoru a zástupcu Objednávateľa. Zástupca Objednávateľa a technický dozor boli informovaní a potvrdili uvedené skutočnosti zápisom v stavebnom denníku.
 - Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali taktiež viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili navýšenie zmluvnej ceny diela o sumu 6 353 €. Počas opráv bolo zistené, že strop v telocvični SOŠ Partizánske nemá pevný záklop z interiéru. Zhotoviteľom bolo odporučené spevniť podklad pod novou vrstvou skladby

stropu z dôvodu bezproblémového kotvenia polystyrénu a nosnosti novej sklady stropu, aby sa predišlo nestabilnému kotveniu podkladov.

- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, je v objeme cca 8,6 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 6353 eur s DPH.
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:


Čl. I Predmet Dodatku č. 1

- 1.) Mení sa bod 5.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Od doby účinnosti zmluvy do doby prerušenia prác boli práce vykonávané 26 dní. Doba realizácie diela sa predlžuje o počet dní prerušenia prác, podľa zápisov v stavebnom denníku. Aktualizovaný harmonogram spracovaný ku dňu obnovenia prác bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.“
- 2.) Mení sa bod 4.1. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH	66 919,38 eur
DPH 20%	13 383,88 eur
Cena s DPH	80 303,26 eur

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
 3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
- 

4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

V *Partizánske*, dňa **11 DEC. 2020**

konateľ

Objednávateľ:

V Partizánskom dňa **11 DEC. 2020**

**Stredná odborná škola ①
Jána Antonína Baťu,
Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske
IČO: 50424891**

riaditeľky školy